

PROCESKONTROL

Entreprenørens Kvalitetssikring

Tarkett 22 mm lamelparket på strøer type: _____

Bebyggelse:	Lejl.nr.:
Entreprenør:	

Pkt.	Operation	JA	NEJ	Bemærkninger
1.	Er boligen lukket og varmeanlæg i brug RF: _____ % Temp.: _____ °C			
2.	Er murer- og malerarbejde afsluttet			
3.	Er underlaget plant, rent og frit for grater, beton etc.			
4.	Er der foretaget fugtmåling af restfugt i øvrige bygningsdele			
5.	Er der udlagt fugt-/dampspærre med 20 cm overlæg			
6.	Er der 20 mm luft imellem isolering og underside af gulvbrædder.			
7.	Er strøer udlagt iht. nedenstående: Centerafstand første strø fra væg max. 80 mm. Afstand (strøende) til væg min. 10 mm Centerafstand imellem 1. og 2. strø max. 400 mm Centerafstand imellem strøer i øvrigt max. 600 mm Er der udlagt aflastningsstrøer mellem strøer ved faste vægge og i døråbninger og andre hårdt belastede gangarealer Er strøsamlinger foretaget med korrekt lasker i fuld strøehøjde			
8.	Er opklodsning udført iht. nedenstående: Centerafstand fra 1. opklodsning til væg max. 100 mm Centerafstanden mellem 1. og 2. opklodsning max. 500 mm Generelle centerafstande: Strø 47x47 mm / max. 600 mm Strø 63x63 mm / max. 750 mm Strø 50x75 mm / max. 900 mm Strø 75x75 mm / max. 1000 mm Strø 50x100 mm / max. 1200 mm			
9.	Er opklodsning udført på begge sider af strøsnit			
10.	Er alle opklodsninger sømmet/fastgjort efter anvisningen			
11.	Er sokler under faste skabe, skillerum, køkken m.v. monteret således at bevægelsesfriheden for gulvbrædderne sikres			
12.	Afstand til faste vægge, rør m.v.: Lægningsretning: _____ mm Modsat lægningsretning _____ mm Bevægelsesfuge i dørhuller _____ mm			
13.	Er kun endesamlinger generelt limet og kun sidste bræt fuldlimet i not			
14.	Er gulvet fejlet/støvsuget			

15.	Er gulvet afdækket med uldpap og samlinger tapet, og er gulvet afdækket mod hård byggetrafik (i ganglinierne) med hårde træfibrer plader			
16.	Er Tarkett vedligeholdelsesanvisning udleveret eller indsat i KS-mappe.			
Bemærkninger:				
Kontrol dato:		Kontrol udført af:		
Sted:		Navn:		
		Firma:		